ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿದ್ಯುತ್), ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ:-

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: Providing LED Street Lights in HMT Layout, Brundavana Nagar, SBM Colony and Other Places of Ward no-17, JP Park.

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ & ದಿ: ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ವಿ)/ರಾರಾನ/ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/52/2017-18,ದಿ:05-03-2018

ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 017-16-000024

****

ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 20000000.00 ಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು Executive Engineer-3,KRIDL ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ವಿ)/ರಾರಾನ/ಕಾರ್ಯಾದೇಶ/52/2017-18 ದಿನಾಂಕ:05-03-2018 ರಂತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನನ್ವಯ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ,,,180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿ:31/8/2019 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾದಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Executive Engineer-3,KRIDL ರವರು ದಿನಾಂಕ:31/10/2019 ರಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೆ.ಪಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮರಳು ನಡಿಗೆ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗಶ: ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 429 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸದಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಡವಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನು **ದಿನಾಂಕ: 04-11-2019 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 429 ದಿನಗಳ** ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಕಾ.ಅ(ವಿ)

AEE (Elec.)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ವಿ)

ಅಂಕಿತ 85 ಕಾಗದ ಕುರಿತು

Executive Engineer (Elec.)
Rajarajeshwari Nagar Zone

CE (RRN)

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ(83) ರಿಂದ (85) ರವರೆಗಿನ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ವಿದ್ಯುತ್) ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ(84) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಡವಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:04.11.2019 ರವರೆಗ ಒಟ್ಟು 429 ದಿನಗಳ ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

84

31/12/19

84 ಮು.ಅ(ರಾ.ರಾ.ನಗರ)

Chief Engineer
Rajarajeshwarinagar Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara Palike

ಪು.ತಿ.ನೋ